

FERNATA L1 GENNAIO 2019 [in corsivo i lavori SILEA]		Fermo L1									Fermo L3									inizio colombo		Taglio pareti cald.				
											FERMATATA GENERALE															
		15-gen	16-gen	17-gen	18-gen	19-gen	20-gen	21-gen	22-gen	23-gen	24-gen	25-gen	26-gen	27-gen	28-gen	29-gen	30-gen	31-gen	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb		
Fermo linea 1		X	X																							
Prova idraulica iniziale				X																						
Dreno completo caldaia LINEA 1																			X	X						
Tecnorefractories																										
Allestimento cantiere		X																								
Rimozione scorie in corda [GUIDA ALPINA + 4 lavoratori in fune]				X																						
Costruzione ponteggio 1° canale radiante + montaggio tappo ermetico sopra venturi	Doppio turno			?	X	X																				
Costruzione ponteggio 2°canale radiante	Doppio turno					X	X																			
Costruzione ponteggio 3°canale radiante	Doppio turno						X	X																		
Conruzione ponteggio convettiva	Doppio turno				X	X																				
Demolizione camera di post combustione (1° canale)	Doppio turno					X	X	X	X																	
Demolizione camera di combustione a carico SILEA ma per conto Carp. Colombo	Doppio turno									X	X	X		X	X	X	X									
Pulizia piano griglie finale	Doppio turno													X				X								
Termoservizi																										
Allestimento cantiere sabbiatura								X	X	X																
sabbiatura convettiva										X	X															
Sabbiatura parte alta 3° canale + tubi riser in SA3 + Bloxide x Overlay inconel [50m²]										X	X															
Sabbiatura 3° canale										X	X															
Sabbiatura 2° canale											X	X														
Sabbiatura 1° canale													X													
Pulizia e soffiatura finale (ponteggi e pareti)														X												
Sopralluogo congiunto con AZZ WSI per ispezione sabbiature																										
Recupero e smobilitazione															X											
AZZ WSI																										
Sopralluogo congiunto con Termoservizi per ispezione sabbiature														X												
Accantieramento														X	X											
Weld new Overlay 50m² [parte alta 3° canale + cielo + tubi riser]															X	X	X	X								
Ispezione e riparazione 330m²																X	X	X	X							
Re-overlay [max 30m²]																X	X	X	X							
Ispezione finale con SILEA spa + pulizia generlae ponteggi e caldaia [PRESSURE TEST]																			X							
Recupero e smobilitazione																			X							